关于合庆镇 2010 年村庄改造低水压管网改造和污水治理工程竣工决算的审计结果公告(2012 年第 20 号)

根据《中华人民共和国审计法》第二十二条,区审计局于 2011 年 1 月 4 日至 2012 年 4 月 25 日,对合庆镇 2010 年村庄改造低水压管网改造和污水治理工程进行了跟踪审计。审计工作按照国家审计准则实施,以合庆镇人民政府提供的该项目的工程竣工决算报表及相关资料为基础,依据适用期内的建筑工程定额、取费标准及相应财务制度的规定,实施了现场勘察、检查会计资料和其他证明材料等必要的审计程序。审计工作为本报告提供了合理的基础。合庆镇人民政府对其提供的财务会计资料以及其他相关材料的真实性和完整性负责。

一、项目基本情况

2010年10月,区发改委以(沪浦发改投[2010]821号)文批准了项目可行性研究报告(代项目建议书),批准项目总投资按12719万元控制。2011年3月,区发改委以(沪浦发改投[2011]174号)文批准了项目概算。批准项目总投资11872万元,其中建安费用10433万元,其他费用874万元,预备费用565万元。资金来源为:根据区农委《关于浦东新区村庄改造差别扶持的实施意见》,其中总投资的85%由新区财力安排解决,总投资的15%由合庆镇安排解决。

该项目于2010年11月开工,2011年6月竣工。

该项目由上海浦东建筑设计研究院有限公司、上海锦兴市政咨询有限公司负责设计,上海合庆建筑安装工程有限公司负责施工总承包,上

海申邑工程咨询有限公司、上海浦东新区建设监理有限公司、上海容基工程项目管理有限公司进行监理,青岛振青工程造价咨询有限公司进行内审。

二、审计结果

根据合庆镇人民政府上报的送审情况反映,截至2011年12月31日,该项目完成投资118413417.75元。项目到位资金84490000元,其中区财力资金69200000元,镇配套资金15290000元。

经审计,该项目实际完成投资额为 112420832.75 元(含审价、审计费 194364 元),净核减额 6186949 元,净核减率 5.22%(不含审价、审计费)。

三、审计发现的主要问题

(一)多计建筑安装工程投资 5341832 元

该项目建筑安装工程投资送审金额为 108428676 元,审定金额为 103 086844 元,核减金额为 5341832 元。核减的主要原因:个别工程量计算有误、个别综合单价套用有误。

(二) 多计待摊投资 845117 元

该项目待摊投资送审金额为8292041.75元,审定金额为7446924.75元(不含审价、审计费),核减金额为845117元。核减的主要原因: 多计设计费、勘察费、招标代理费、监理费等费用。

四、审计处理情况及建议

对上述问题,区审计局按照国家法律、法规的规定,已出具了审计报告,下达了审计决定书。

针对审计发现的多计建筑安装工程投资和待摊投资问题,根据审计署等国家六部委联发的《建设项目审计处理暂行规定》(审投发[1996]105号)第十四条"工程价款结算中多计少计的工程款应予调整"的规定,应按审定金额112420832.75元,计入该项目成本。

五、审计发现问题的整改情况

对这次审计发现的多计建筑安装工程投资和待摊投资问题,合庆镇人 民政府于 2012 年 10 月 26 日出具《关于合庆镇 2010 年村庄改造低水 压管网和污水治理工程竣工决算的审计决定执行情况的说明》,已按 照建筑安装工程投资和待摊投资审定金额进行调账。

二〇一二年十二月七日